




Construire...

Vue de la façade depuis l'entrée de l'hôpital, rue Marcel PROUST

Bâtiment ambulatoire, point d'étape

Le projet semble endormi et pourtant, il n'en est rien. Ici et là des travaux préparatoires sont effectués tandis que l'ancien IFSI est en cours de désamiantage pour pouvoir accueillir, à court terme, les services administratifs directement impactés par le démarrage des travaux de gros-oeuvre.



- 1 **Janvier 2019** : Déplacement du CESU dans le dernier pavillon
- 2 **1er trimestre 2019** : Déplacement de la maison médicale de garde dans les locaux du CESU laissés vacants
- 3 **Février 2019** : Déplacement du Centre anti-douleur dans le pavillon occupé auparavant par la formation continue
- 4 **2ème trimestre 2019** : Déplacement de l'accueil, de la cafétéria et des stationnements-minute et VSL

Juin : Emprise de l'installation du chantier

Juin : Création des nouvelles voies d'accès

A Urgences et malades couchés

B Parking visiteurs et patients

À savoir

- 22 Juin 2018 : Publication de l'appel d'offre
- 19 octobre 2018 : remise des offres
- 16 novembre 2018 : commission d'attribution des lots
 - 17 lots sur 22 sont pourvus (essentiellement des entreprises Costarmoricaïnes)
 - 5 lots relancés ou renégociés pour différentes raisons
- De janvier 2019 à mai 2019 : temps de préparation nécessaire aux entreprises retenues
- Fin mai et juin 2019 : voirie, trottoirs